



UNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
 Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 52 2568
 La Banda de Shilcayo
 San Martín

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 243-MDBSH

La Banda de Shilcayo, 01 de julio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

VISTO:

El Informe N° 164-2015-MDBSH/GM, de la Gerencia Municipal, mediante el cual solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, San Martín - San Martín";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia;

Que, mediante "Resolución de Alcaldía N° 403 - 2014-MDBSH, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo"; con una asignación presupuestal ascendente a la suma de S/708,515.90 nuevos soles, y disponer la ejecución del proyecto con un plazo de ejecución de 90 días calendarios para ser ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 043 - 2015-MDBSH, se Dispone la ejecución del Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo", para ser ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, por un plazo de 90 días calendarios y un monto ascendente de S/708,515.90 nuevos soles, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el expediente técnico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 230 - 2015-MDBSH, se aprueba la ampliación de plazo N° 01, por 47 días calendarios de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, San Martín - San Martín"; teniendo como sustento el desabastecimiento de materiales (concreto premezclado), debidamente comprobado teniendo como base legal el Art. N° 200 Causales de ampliación de plazo, de la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento;

Que, mediante CARTA N° 44-2015/WRP-R/MDBSH, remite el INFORME N° 05-2015/WRP-R/MDBSH, mediante la cual el Residente de Obra presenta el informe de la modificación del presupuesto analítico de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, San Martín - San Martín"; mediante la cual sustenta el detalle de la modificación para poder cumplir con la ejecución de las metas de la obra el mismo que detallan los incrementos de montos y los incrementos de las cantidades, cuya aprobación no tendrá aumento presupuestal ya que el monto a modificar son los saldos de compra de materiales e insumos en especial el concreto premezclado y los agregados;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
 Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 52 2568
 La Banda de Shilcayo
 San Martín

Que, mediante la Carta N° 49-2015/RFAR-SO/MDBSH, solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 01, en la cual menciona que en atención a la solicitud presentada por el residente de obra, da conformidad a la modificación de presupuesto analítico N° 01 y solicita que se da trámite correspondiente;

Que, mediante el Informe N° 211-2015-MART/JIO-MDBSH, mediante el cual el Jefe de Infraestructura y Obras, indica que con la conformidad de la supervisión y de no haber ninguna observación se da pase favorablemente respecto a la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01, y recomienda aprobar mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe Técnico N° 031-MDBSH/GDUR/2015; de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura MDBSH, recomienda a la Gerencia Municipal gestionar la Aprobación mediante Acto Resolutivo de la Modificación del Presupuesto Analítico de Obra;

Que, mediante Informe N° 164-2015-MDBSH/GM, de la Gerencia Municipal, mediante el cual solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, San Martín - San Martín";

En uso de atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 20 inc.6;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, el presupuesto analítico inicial, de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-1 a la C-05, en el Distrito de la Banda de Shilcayo, San Martín - San Martín"; asignando mayores recursos a la Partida de personal y bienes de la siguiente manera:

	ESPECIFICACION DE DETALLE	MODIFICADO	INICIAL	AUMENTA	DISMINUYE
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PAGO DE PLANILLA	77,168.00	48,568.00	28,600.00	
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES	509,948.79	486,177.00	23,771.79	
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR SERVICIO	121,399.11	173,771.00		52,371.89
	TOTAL	708,515.90	708,516.00		

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina de Planificación Presupuesto y Racionalización, realice lo conveniente para el cumplimiento de lo dispuesto el presente dispositivo.

Regístrese, Comuníquese y Archívese



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 LA BANDA DE SHILCAYO
 Luis Antonio Neira León
 ALCALDE



Municipalidad Distrital de
la Banda de Shilcayo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA BANDA DE SHILCAYO
SECRETARIA GENERAL
Recibido Expediente N° 349
Fecha: 01.07.15 Hora: 9:05 am
Firma: _____

HOJA DE TRÁMITE

H.T. N° 349 Fecha: 01 / 07 / 2015
Hora: 9:05 (a.m.) p.m.)

Doc. Informe N° 164-2015-MOBSH/G.M.

ASUNTO:

Solicito aprobación de analítico
modificado de obra.

DESTINO:

G.M. (.....) - AMD Y FIN (.....) - OBRAS (.....)
LOG (.....) - PERS (.....) - SERV. PUBL (.....)
OTROS:

Tipo Trámite:

1. Aprobado	
2. Atender	
3. Conocimiento	
4. Dar Cumplimiento	
5. Devolver	
6. Emitir Opinión	
7. Informar	

8. Preparar Respuesta	
9. Resolver	
10. Sacar Copias	
11. Trato Personal	
12. Examinar	
13. Archivo	
14. Trámite	

OBSERVACIONES:

ENDIDO:



INFORME N° 164-2015-MDBSH/GM

AL : Ing. Luis Antonio Neira León.
Alcalde de la MDBSH.

DE : Sr. Edwin Guillermo Piña García.
Gerente Municipal.

ASUNTO : Solicito aprobación de analítico modificado de Obra

REFERENCIA : Informe Técnico N°031-MDBSH/GDUR/2014

FECHA : La Banda de Shilcayo, 01 de Julio del 2015.

Por intermedio del presente me dirijo a usted para remitir a su despacho el documento de la referencia, mediante el cual la Gerencia de Desarrollo Urbano, solicita la aprobación del Analítico Modificado de la Obra: **"Mejoramiento de la Infraestructura vial urbana del Jr. San Martín C-01 a la C-05, en el distrito de La Banda de Shilcayo"**, toda vez que se procedido con la evaluación y análisis correspondiente, encontrándose procedente lo solicitado.

En ese sentido señor alcalde recurro a su despacho, para solicitar la aprobación el Analítico Modificado de la obra mencionada, vía acto resolutivo.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA BANDA DE SHILCAYO


Edwin Guillermo Piña García
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

001048

“Año de la Promoción de la Industria de la Responsable y del Compromiso Climático”

La Banda de Shilcayo, 01 de Julio 2015.

INFORME TECNICO N° 031 -MDBSH/GDUR/2014

AL: SR. EDWIN GUILLERMO PIÑA GARCIA
GERENTE MUNICIPAL

DE: ING. CESAR AUGUSTO ROCHA SANDOVAL
GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL E
INFRAESTRUCTURA.

Asunto: Aprobación de Analítico Modificado de Obra.

Referencia: INFORME N° 44-2015/WRP-R/MDBSH.
INFORME N° 49- 2015/RFAR-SO/MDBSH
INFORME N° 211-2015-MART/JIO-MDBSH

Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel C-01 a la C-05, en el Distrito de La Banda de Shilcayo –San Martin”

Mediante el presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que mediante Resolución de Alcaldía N° 403, de fecha 10 de Diciembre del 2014, se aprueba el Expediente Técnico de Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr, San Miguel C-01 a la C-05 en el Distrito De la Banda de Shilcayo-San Martin”, en tal sentido visto la Carta N° 44-2015/WRP-R/MDBSH emitido por el Residente de Obra, vista la Carta N° 49-2015/RFAR-SO/MDBSH del Supervisor de obra y el Informe N° 211-2015-MART/JIO-MDBSH de Jefe de Infraestructura y Obras de la MDBSH; respecto a la solicitud de Aprobación de Modificación del Presupuesto Analítico de Obra ; esta Gerencia procedió con la evaluación y el Análisis correspondientes a los Informes en mención; encontrado PROCEDENTE la solicitud de Modificación según se detalla:

El Marco Presupuestal Aprobado por el SIAF es de la Siguiete Manera

META	ESPECIFICACION DE DETALLE	PIM
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PAGO DE PLANILLA	48,568.00
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES	486,177.00
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR SERVICIO	173,771.00
Total Meta		708,516.00



02-07-2015
Hr: 11:00 am
Presupuesto Aprobado
Firma: [Signature]
C. [Signature]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

001047

El Marco Presupuestal Modificado es de la Siguiente Manera

META	ESPECIFICACION DE DETALLE	PIM
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PAGO DE PLANILLA	77,168.00
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES	509,948.79
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR SERVICIO	121,399.11
Total Meta		708,516.00

Cuadro Comparativo entre Marco Presupuestal Contractual VS Marco Presupuestal Modificado

META	ESPECIFICACION DE DETALLE	PIM MODIFICADO	PIM CONTRACTUAL	AUMENTA	DISMINUYE
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR PAGO DE PLANILLA	77,168.00	48,568.00	28,600.00	
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES	509,948.79	486,177.00	23,771.79	
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR SERVICIO	121,399.11	173,771.00		52,371.89
Total Meta		708,515.90	708,516.00		

En tal sentido, esta Gerencia recomienda a su despacho gestionar la Aprobación mediante Acto Resolutivo de la Modificación del Presupuesto Analítico de Obra; según Informe de la Jefatura de Infraestructura el mismo que se adjunta.

Agradecida por la gentil atención que brinde a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente;

C.c
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA BANDA DE SHILCAYO
Ing. Cesar Augusto Rocha Sandoval
GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL
E INFRAESTRUCTURA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

La Banda de Shilcayo, 30 de junio del 2015

INFORME N° 211- 2015 – MART/JIO-MDBSH

Señor:

AL: **ING° CESAR AUGUSTO ROCHA SANDOVAL**
Gerente de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura

DE: **ING° MIGUEL ANGEL RAMIREZ TORRES**
Jefe de Infraestructura y Obras.



30-06-15
04:22 PM

Asunto: APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°01 VIA ACTO RESOLUTIVO

Ref: OBRA EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHICAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN – SAN MARTIN.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:


- Con fecha 17 de junio del 2015, con carta N° 44-2015/WRP-R/MDBSH, solicita aprobación del presupuesto analítico n°01 vía acto resolutivo
- Con fecha 22 de junio del 2015, con carta N° 49-2015/RFAR-SO/MDBSH, solicita aprobación del presupuesto analítico n°01 vía acto resolutivo

INFORMACION TECNICA:

- Con la conformidad de la supervisión y de no haber ninguna observación se da pase favorablemente respecto a la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01.
- Se sugiere aprobar dicho presupuesto analítico modificado por vía acto resolutivo lo más pronto posible.
- se adjunta el informe n° 05-2015/WEP-R/MDBSH, y cartas

Sin otro en particular me suscribo de Ud.
Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO


ING° MIGUEL ANGEL RAMIREZ TORRES
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

CARTA N°49-2015/RFAR-SO/MDBSH

AL : ING.MIGUEL ANGEL RAMIREZ TORRES
Jefe de Infraestructura y Obra

DEL : ARQ.RODOLFO F. AVILA REGALADO
Supervisor de Obra.

ASUNTO : SOLICITO APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°01

REFERENCIA : A) OBRA."MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
DEL JR.SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO-
PROVINCIA- SAN MARTIN- SAN MARTIN."
B) CARTA N°44-2015/WRP-R/MDBSH.

FECHA : LA BANDA DE SHILCAYO, 22 DE JUNIO DEL 2015.



Por la presente tengo a bien dirigirme a usted, para en atención a la solicitud presentada por el Residente de Obra, en la cual se da conformidad a la carta de la referencia y a la vez se dé el trámite correspondiente.

Agradeciéndole la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente


Rodolfo F. Avila Regalado
ARQUITECTO
C.A.P. 9829

ARQ. RODOLFO F. AVILA REGALADO

Supervisor de la Obra

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

CARTA N°44-2015/WRP-R/MDBSH

AL : ARQ. RODOLFO F. AVILA REGALADO
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : ING. WARNER RUIZ PAREDES
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : SOLICITA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 VIA
ACTO RESOLUTIVO

REFERENCIA : A) OBRA. "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE
SHILCAYO- PROVINCIA - SAN MARTIN - SAN MARTIN."

FECHA : LA BANDA DE SHILCAYO 17 DE JUNIO DEL 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo sirva para hacerle entrega de: INFORME PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 de la Obra de referencia A) CON INFORME N°05-2015/WRP-R/MDBSH; lo mismo solicita su aprobación Vía Acto Resolutivo Sirva la misma, para las gestiones que se requieran en los trámites correspondientes a tal fin(MODIFICATORIA DE ANALITICO CONTRAACTUAL)

Seguro de recibir la atención debida e inmediata de lo expuesto, me suscribo de Usted.

Atentamente.



 Warner Ruiz Paredes
INGENIERO CIVIL
CIP. N°152393

ING. WARNER RUIZ PAREDES
RESIDENTE DE OBRA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

INFORME N°05-2015/WRP-R/MDBSH

AL : ARQ. RODOLFO F. AVILA REGALADO
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : ING. WARNER RUIZ PAREDES
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE INFORME DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01

REFERENCIA : A) OBRA. "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO- PROVINCIA - SAN MARTIN - SAN MARTIN."

FECHA : LA BANDA DE SHILCAYO 19 DE MAYO DEL 2015.

ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Febrero del 2015 se aprueba el Expediente Técnico de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C- 01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO- SAN MARTIN-SAN MARTIN" con un Presupuesto de S/. 708,515.90 y un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Con fecha 07 de MARZO del 2015 se realiza la entrega de terreno y físicamente se inicia el 09 de marzo del 2015, siendo el Residente el Ing. Warner Ruiz Paredes, y Supervisor el Arq. Rodolfo Ávila Regalado.

Con fecha 01 de Junio el Residente de obra presenta la Paralización de Obra con CARTA N° 36-2015/WRP-R/MDBSH

Con fecha 04 de Junio del 2015 el Supervisor de Obra solicita la Paralización de Obra N°01 con CARTA N°39-2015-RFAR-SO/MDBSH de la Obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. San Miguel c-01 a la c-05, en el distrito de la Banda de Shilcayo- San Martin-San Martin" luego de haber evaluado la carta remitida por el Residente de Obra.

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 202- 2013-MDBSH se aprueba la Paralización de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C- 01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO- SAN MARTIN-SAN MARTIN" a partir del 01 de Junio del 2015 sin fecha de Reinicio.

ANALISIS

El Presupuesto Analítico Contractual de la Obra de Referencia A). Presentado en el inicio de la Obra para su respectiva ejecución no está contemplado todas los gastos de horas hombre (hh) del Personal de obra, así como los gastos por la Compra de Bienes y los Gastos para la contratación de Servicios, la omisión de estos se debe a la inclusión del 18% IGV de los Materiales como el CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 INC. DISIPADOR con un metrado de 3884.100 m3, con un Precio unitario de S/. 425.000/m3 haciendo un Total de S/. 375,742.50 costo del Expediente Técnico, lo mismo que no se puede hacer compra directa por estar por encima de los tres UIT, el cual obliga pasar a concurso por el SEACE, donde las Bases del concurso nos obligan incrementar al valor del Expediente Técnico el IGV respectivo incrementando el monto a S/. 443,376.15, teniendo un incremento de S/. 67,633.65, este mismo caso ocurre para la adjudicación del Agregado (Arena Fina, Arena Gruesa, Piedra Chancada, Hormigón, Material Granular para Base) teniendo un monto de Expediente Técnico por S/. 27,956.780 incrementando en las Bases del Concurso con el IGV.



Warner Ruiz Paredes
INGENIERO CIVIL
CIP. N°152393



Rodolfo F. Avila Regalado
ARQUITECTO
C.A.P. 9629

a S/. 32,989.00 creando una diferencia de S/. 5,032.220; para asegurar todo este proceso exigidos por el OSCE el Área del Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura aprueba el Analítico Contractual con 18% del IGV afectando Personal de Obra, Bienes y servicios con el fin de dar buena fe a los procesos Administrativos que anterior mente se detallan, se presenta el siguiente cuadro donde se observa el IGV del proyecto.

PRESUPUESTO ANALÍTICO CONTRACTUAL			
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"			
Lugar : SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - LA BANDA DE SHILCAYO			
Fecha : Noviembre 2014.			
2.6.7.1.6.1	Personal		48,568.52
2.6.7.1.6.2	Bienes		486,176.75
2.6.7.1.6.3	Servicios		73,100.69
	Impuesto General a las Ventas (IGV-18%)		100,859.84
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO			S/1,708,515.90

En el Presupuesto Analítico Contractual, se puede evidenciar en el Gasto por la Contratación del Personal Topógrafo el mismo que se encuentra en Gastos por la Contratación de Servicios, teniendo al Topógrafo en los Gastos Generales en el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 solo se tomara en cuenta el Topógrafo en Gastos por la contratación de Servicios solo por 02 meses, se muestra el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ANALÍTICO CONTRACTUAL					
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"					
Lugar : SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - LA BANDA DE SHILCAYO					
Fecha : Noviembre 2014.					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				48,568.52
	TOPOGRAFO	hh	442.050	8.000	3,536.390
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO				73,100.69
	Topografía	mes	3.000	2,000.000	6,000.000

El Presupuesto Analítico Contractual se puede evidenciar algunas Bienes en Servicios, es un indicador de reestructurar estos Bienes a sus respectivas específicas como son:

PRESUPUESTO ANALÍTICO CONTRACTUAL					
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"					
Lugar : SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - LA BANDA DE SHILCAYO					
Fecha : Noviembre 2014.					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO				73,100.69
	Placa recordatoria	gib	1.000	350.000	350.000
	Computadora portatil Dell Inspiron 15 Core i7 16g 1t 15.6 Tactil Fhd Nvidia 2gb	und	1.000	4,500.000	4,500.000
	Utiles de Oficina	Gib	1.000	300.000	300.000
	Botiquin	Gib	1.000	300.000	300.000

Habiéndose realizado el último proceso de Adjudicación de la obra en referencia A). Siendo el más significativo el CONCRETO PREMEZCLADO y el AGREGADO donde los proveedores Ganadores de los procesos de selección están exonerados del IGV; y para cumplir con las Metas del proyecto se libera este monto de S/. 100,669.94 para añadir en los rubros, detallados anteriormente, se presenta en el siguiente cuadro:



Warner Ruiz Paredes
INGENIERO CIVIL
CIP. N°152393



Rómulo F. Anta Regalado
ARQUITECTO
C.A.P. 9628

Se presenta el presupuesto Analítico Modificado N°01, para el cumplimiento de las metas de la obra de referencia
A). Donde no se aprecia el IGV.

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01					
Obra : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL 0-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"					
Lugar : SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - LA BANDA DE SHILCAYO					
Fecha : JUNIO 2014.					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				77,165.00	
OPERARIO	hh	4,600.000	7.500	34,500.000	
OFICIAL	hh	2,500.000	5.630	14,075.000	
PEON	hh	5,600.000	4.360	24,400.000	
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				509,946.79	
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	100.000	5.500	550.00	
CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	224.26	5.500	1,233.53	
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg	47.46	5.500	261.02	
ALAMBRE NEGRO N°16	kg	161.31	5.500	887.16	
ALAMBRE NEGRO N°8	kg	65.910	5.500	472.50	
ACERO DE REFUERZO F.Y=4200 GRADO 60	kg	3,015.000	3.810	11,497.15	
FIERRO LISO DE 1/2" x 6 m	var	201.575	32.000	6,450.39	
ROLLO PLASTICO POLITILENO DE 4MX60M DE 60KG	und	2.000	400.000	800.000	
PETROLEO	gln	701.624	12.000	8,421.888	
GASOLINA 64	gln	120.000	11.000	1,320.000	
ARENA FINA	m³	0.39	65.000	25.48	
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	40.480	50.000	2,024.00	
MANTO DE YUTE	M	50.000	5.000	250.00	
ARENA GRUESA	m³	360.000	65.000	23,350.00	
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	63.000	105.000	6,615.00	
ANTISOL SIKA ADITIVO CURADOR	gln	537.152	21.000	11,280.18	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	672.000	23.000	15,456.00	
SOLVENTE DE PINTURA DE TRAFICO	gln	1.300	45.000	58.50	
SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.75X0.75(OCTOGONAL)	und	25.000	250.000	6,250.00	
TUBERIA PVC-SAP Ø 5.6"	m	442.050	2.500	1,105.13	
TECNOPOR	pln	50.000	16.000	800.00	
HORMIGON	m³	0.360	65.000	23.40	
AGUA	m³	77.200	5.000	386.00	
YESO	kg	221.02	2.000	442.05	
TIZA	BOL	4.33	5.000	21.67	
BANNER 13 ONZ. 3.60 x 8.50 m RESOLUCION 600 DPI	m²	30.600	20.000	612.00	
PLANTONES	und	8.000	12.000	96.00	
GRASS	sac	26.000	20.000	560.00	
MADERA TORNILLO	p2	621.01	3.500	2,173.52	
ESTACA	p2	68.410	2.000	176.82	
TRIPLAY DE 4"x8"x 4 mm	pln	35.000	25.000	875.00	
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p2	2,600.000	3.000	8,400.00	
BREA	kg	29.400	6.000	235.20	
PINTURA DE TRAFICO	gln	34.67	90.000	3,120.12	
MICROESFERAS DE VIDRIO	kg	121.34	10.000	1,213.38	
MATERIAL GRANULAR PARA BASE	m³	28.072	90.000	2,526.44	
CONCRETO PREMEZCLADO F/C=210 KG/CM2 INC. DISIPADOR	m³	884.100	425.000	375,742.50	
GRASA AMARILLA	kg	51.69	3.500	216.60	
CUADERNO DE OBRA	Est.	2.000	48.000	96.00	
Computadora portátil Dell Inspiron 15 Core i 5 15g 11 15.6 Tactil Fhd Nvidia 2gb+ proyector	und	1.00	4,500.00	4,500.00	
Utiles de Oficina	Glb	1.00	300.00	300.00	
Impresora Tinta Portatil	und	1.000	650.000	650.000	
Botiquin	Glb	1.00	300.00	300.00	
Placa recordatoria	gib	1.000	350.000	350.00	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
CASCO	und	20.000	15.000	300.00	
BOTAS DE JESE	par	40.000	25.000	1,000.00	
GUANTES DE CUERO	par	50.000	13.000	650.00	
LENTE DE PROTECCION	und	10.000	25.000	250.00	
CHALECO	und	40.000	11.000	440.00	
MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO	und	30.000	12.000	360.00	
HERRAMIENTAS MANUALES	% MO			2,134.130	
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO				121,359.11	
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	hm	120.0000	25.00	3,000.00	
CAMION VOLQUETE 12 M3.	hm	35.0000	180.00	6,300.00	
SOPLETE PARA PINTURA	HE	34.667	8.00	277.34	
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	34.67	120.00	4,160.16	
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHAS 4 HP	hm	128.8200	25.00	3,220.50	
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	45.0000	220.00	9,900.00	
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	34.3121	220.00	7,548.65	
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	hm	38.0000	200.00	7,600.00	
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2000 GLN	hm	20.0000	180.00	3,600.00	
CIZALLA PARA CORTE DE ACERO	hm	95.4500	5.00	477.25	
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	167.3478	15.00	2,510.22	
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	52.0000	220.00	11,440.00	
CAMION SEMITRAYLER 6x4 330HP 40TON	hm	28.0000	180.00	5,040.00	
Alquiler de Almacén	mes	3.000	200.000	600.00	
REUBICACION DE POSTES	und	2.000	2,500.000	5,000.00	
SENSIBILIZACION	GLB	1.000	3,000.000	3,000.00	
MITIGACION	GLB	1.000	1,500.000	1,500.00	
PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO	GLB	1.000	1,200.000	1,200.00	
PROTOCOLO DE ROTURA DEL CONCRETO	GLB	1.000	1,500.000	1,500.00	
Legalización de cuaderno de obra	est.	2.000	25.000	50.00	
Pago Por Ingeniero Residente de Obra	mes	3.50	3,000.00	10,500.00	
Pago Por Ingeniero Supervisor de Obra	mes	3.50	3,250.00	11,375.00	
Secretaria	mes	4.00	800.00	3,200.00	
Transporte	mes	2.00	2,000.00	4,000.00	
Almacenero	mes	3.00	1,000.00	3,000.00	
Guardian	mes	4.00	650.00	2,600.00	
2.6.7.1.6.1 Personal				77,165.00	
2.6.7.1.6.2 Bienes				509,946.79	
2.6.7.1.6.3 Servicios				121,359.11	
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO				87,708,415.90	

Warner Ruiz Pared
INGENIERO CIVIL
C.O. N°452203

Rodolfo F. Ariza Regalado
SOLISTA

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01

obra : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"

lugar : SAN MARTÍN - SAN MARTÍN - LA BANDA DE SHILCAYO

Fecha : JUNIO 2014.

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO				121,399.11
	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	hm	120.0000	25.00	3,000.00
	CAMION VOLQUETE 12 M3.	hm	35.0000	180.00	6,300.00
	SOPLETE PARA PINTURA	HE	34.667	8.00	277.34
	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	34.67	120.00	4,160.16
	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	128.8200	25.00	3,220.50
	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	45.0000	220.00	9,900.00
	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	34.3121	220.00	7,548.65
	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	hm	38.0000	200.00	7,600.00
	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2000 GLN	hm	20.0000	180.00	3,600.00
	CIZALLA PARA CORTE DE ACERO	hm	95.4500	5.00	477.25
	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	167.3478	15.00	2,510.22
	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	52.0000	220.00	11,440.00
	CAMION SEMITRAYLER 6x4 330HP 40TON	hm	28.0000	180.00	5,040.00
	Alquiler de Almacen	mes	3.000	200.000	600.00
	REUBICACION DE POSTES	und	2.000	2,500.000	5,000.00
	SENSIBILIZACION	GLB	1.000	3,000.000	3,000.00
	MITIGACIÓN	GLB	1.000	1,500.000	1,500.00
	PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO	GLB	1.000	1,200.000	1,200.00
	PROTOCOLO DE ROTURA DEL CONCRETO	GLB	1.000	1,500.000	1,500.00
	Legalizacion de cuaderno de obra	est.	2.000	25.000	50.00
	Pago Por Ingeniero Residente de Obra	mes	3.50	3,000.00	10,500.00
	Pago Por Ingeniero Supervisor de Obra	mes	3.50	3,250.00	11,375.00
	Secretaria	mes	4.00	800.00	3,200.00
	Topografo	mes	2.00	2,000.00	4,000.00
	Maestro de Obra	mes	4.00	2,000.00	8,000.00
	Almacenero	mes	3.00	1,000.00	3,000.00
	Guardian	mes	4.00	850.00	3,400.00
2.6.7.1.6.1	Personal				77,168.00
2.6.7.1.6.2	Bienes				509,948.79
2.6.7.1.6.3	Servicios				121,399.11
	PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO				S/ 708,515.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA BANDA DE SHILCAYO

Ing. Cesar Augusto Rocha Sandoval
GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL
E INFRAESTRUCTURA

Warner Ruiz Paredes
INGENIERO CIVIL
CIP. N°152393

Rodolfo F. Ariza Regalado
ARQUITECTO
C.A.P. 9629

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN MIGUEL C-01 A LA C-05 EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN

SAN MARTIN - SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO

Fecha : JUNIO 2014.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
26.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				77,168.00
OPERARIO	hh	4,800.000	7,500	36,000.000
OFICIAL	hh	2,800.000	5,630	15,764.000
PEON	hh	5,800.000	4,380	25,404.000

26.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	100.000	5.500	550.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	224.28	5.500	1,233.53
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg	47.46	5.500	261.02
ALAMBRE NEGRO N°16	kg	161.31	5.500	887.18
ALAMBRE NEGRO N°8	kg	85.910	5.500	472.50
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg	3,015.000	3.810	11,487.15
FIERRO USO DE 1/2" x 6 m	ver	201.575	32.000	6,450.39
ROLLO PLASTICO POLIETILENO DE 4MX80M DE 60KG	und	2.000	400.000	800.000
PETROLEO	ghn	701.824	12.000	8,421.888
GASOLINA 84	ghn	120.000	11.000	1,320.000
ARENA FINA	m3	0.39	65.000	25.48
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3	40.480	50.000	2,024.00
MANANTIO DE YUTE	M	50.000	5.000	250.00
ARENA GRUESA	m3	390.000	65.000	25,350.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	63.000	105.000	6,615.00
ANTISOL SIKA ADITIVO CURADOR	ghn	537.152	21.000	11,280.18
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	672.000	23.000	15,456.00
SOLVENTE DE PINTURA DE TRAFICO	ghn	1.300	45.000	58.50
SENALES REGLAMENTARIAS 0.75X0.75(OCTOGONAL)	und	25.000	250.000	6,250.00
TUBERIA PVC-SAP Ø 5/8"	m	442.050	2.500	1,105.13
TECNOPOR	pln	50.000	16.000	800.00
HORMIGON	m3	0.360	65.000	23.40
AGUA	m3	77.200	5.000	386.00
YESO	kg	221.02	2.000	442.05
TIZA	BOL	4.33	5.000	21.67
BANNER 13 ONZ. 3.60 x 8.50 m RESOLUCION 600 DPI	m2	30.600	20.000	612.00
PLANTONES	und	8.000	12.000	96.00
GRASS	sec	28.000	20.000	560.00
MADERA TORNILLO	p2	821.01	3.500	2,873.52
ESTACA	p2	88.410	2.000	176.82
TRIPLAY DE 4x8x4 mm	pln	35.000	25.000	875.00
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p2	2,800.000	3.000	8,400.00
BREA	kg	29.400	8.000	235.20
PINTURA DE TRAFICO	ghn	34.67	90.000	3,120.12
MICROESFERAS DE VIDRIO	kg	121.34	10.000	1,213.38
MATERIAL GRANULAR PARA BASE	m3	28.072	90.000	2,526.44
CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 INC. DISPADOR	m3	884.100	425.000	375,742.50
GRASA AMARILLA	kg	61.89	3.500	216.60
CUADERNO DE OBBRA	Est	2.000	48.000	96.00
Computadora portatil Dell Inspiron 15 Core i 5 15g 11 15.5 Tacill Fhd Nvidia 2gb+ proyec	und	1.00	4,500.00	4,500.00
Uniles de Oficina	Glb	1.00	300.00	300.00
Impresora Tinta Portatil	und	1.000	650.000	650.000
Botiquin	Glb	1.00	300.00	300.00
Placa recordatoria	glb	1.000	350.000	350.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	20.000	15.000	300.00
BOTAS DE JEBE	par	40.000	25.000	1,000.00
GUANTES DE CUERO	par	50.000	13.000	650.00
LENTES DE PROTECCION	und	10.000	25.000	250.00
CHALECO	und	40.000	11.000	440.00

2,134,130

%MO

HERRAMIENTAS MANUALES

Warner Ruiz Paredes
INGENIERO CIVIL
CIP. N°152393



Rodolfo F. Ayala Regalado
-CONTADOR
CAP 9829



460108

